

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD ZADAR
Gradonačelnik
KLASA: 363-01/15-02/16
URBROJ: 2198/01-2-15-2
Zadar, 16. ožujka 2015.

- GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZADRA -

PREDMET: **Prijedlog Zaključka o prihvatanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2014. godinu**

NADLEŽNOST: **GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA**
ZA DONOŠENJE:

PRAVNI TEMELJ: **-Zakon o komunalnom gospodarstvu, čl.28.st.4**
(„Narodne novine“ br.:26/03-proč.tekst,82/04,110/04-uredba,178/04,38/09,79/09,153/09,49/11,84/11,90/11,144/12,94/13,153/13 i 147/14)
-Statut Grada Zadra - članak 27.
(„Glasnik Grada Zadra“ , broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15-proč.tekst)

PREDLAGATELJ: **Gradonačelnik**

IZVJESTITELJ: **Gradonačelnik**

MATERIJAL IZRADIO: **Upravni odjel za komunalne djelatnosti**

O b r a z l o Ź e n j e

Temeljem članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13), predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, za svaku kalendarsku godinu u skladu s predvidivim sredstvima donosi Program održavanja komunalne infrastrukture. Temeljem stavka 4. istog članka, izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave, dužno je do kraja ožujka podnijeti izvješće o izvršenju Programa predstavničkom tijelu.

Gradsko vijeće Grada Zadra na 6. sjednici, održanoj 18. prosinca 2013. godine („Glasnik Grada Zadar“, broj 17/13) usvojilo je Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2014. godinu.

Programom su predviđeni iznosi za pojedine djelatnosti:

- I ODVOĐNJA ATMOSFERSKIH VODA u iznosu od 3.200.000,00 kn;**
- II ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA u iznosu 5.400.000,00 kn;**
- III ODVOZ OTPADA S OTOKA u iznosu od 3.500.000,00 kn;**
- IV ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA u iznosu od 8.500.000,00 kn;**
- V ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA u iznosu od 13.000.000,00 kn;**
- VI ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE u iznosu od 8.900.000,00 kn;**
- VII OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI u iznosu od 4.520.000,00 kn (Nabava i održavanje gradske opreme 3.200.000,00; Održavanje i sanacija gradskih bedema 200.000,00; Božićno kićenje grada 300.000,00; Usluge izvođenja manjih radova za potrebe Komunalnog redarstva 150.000,00; Održavanje groblja 370.000,00; Radovi na pomorskom dobru 250.000,00 te izrada skica i idejnih rješenja 50.000,00 kn).**
- VIII PREVENTIVNA DEZINFEKCIJA, DEZINSKECIJA I DERATIZACIJA u iznosu od 1.400.000,00 kn**

Ukupno planirani iznos s uključenim PDV-om bio je 48.420.000,00 kn.

Na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Zadra, održanoj 11. srpnja 2014. godine („Glasnik Grada Zadra, broj 8/14) izmijenjen je Program održavanja komunalne infrastrukture te je došlo do povećanja Programa.

Izmjenama Programa utvrđeni su iznosi, po djelatnostima:

V ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA predviđen je novi iznos od **14.000.000,00** (uvećanje za **1.000.000,00 kn**);

VI ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE predviđen je novi iznos od **9.900.000,00 kn** (uvećanje za **1.000.000,00 kn**);

Uvedeno je novo poglavlje:

IX ENERGETSKI PREGLED JAVNE RASVJETE predviđen je iznos od **500.000,00 kn**

Ukupno planirani novi iznos, s uključenim PDV-om je **50.920.000,00 kn** što je uvećanje od početnog Programa za **2.500.000,00 kn**.

Na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Zadra, održanoj 20. i 22. prosinca 2014. godine („Glasnik Grada Zadra“ broj 15/14) došlo je do drugih Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture te je Program smanjen.

Izmjenama Programa utvrđeni su iznosi, po djelatnostima:

III ODVOZ OTPADA S OTOKA predviđen je novi iznos od **3.100.000,00 kn**

(umanjeno za **400.000,00 kuna**);

VII OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI predviđen je novi iznos od **4.160.000,00** (Nabava i održavanje gradske opreme **3.200.000,00**; Održavanje i sanacija gradskih bedema **40.000,00**; Božićno kićenje grada **300.000,00**; Usluge za potrebe Komunalnog redarstva **150.000,00**; Održavanje groblja **370.000,00**; Radovi na pomorskom dobru **50.000,00** te izrada skica i idejnih rješenja **50.000,00 kn**) što je umanjenje za **360.000,00**.

Ukupno planirani novi iznos, s uključenim PDV-om je **50.160.000,00 kn** što je umanjenje od **760.000,00 kn**.

Slijedom navedenog dostavlja se Gradskom vijeću ovaj prijedlog Zaključka o prihvatanju Izvješća o izvršenju Programa – na razmatranje i odlučivanje.

GRADONAČELNIK

Božidar Kalmeta, dipl.ing, v.r.

Temeljem članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,153/13 i 147/14) i članka 27. Statuta Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra", broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15-pročišćeni tekst) **Gradsko vijeće Grada Zadra na ___ sjednici, održanoj dana _____ 2015. godine, donosi**

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu, koje je u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 3630-01/15-02/16
URBROJ: 2198/01-1-15-3
Zadar, _____ 2015. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

PREDSJEDNIK
Živko Kolega, dr.med.

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) i članka 27. Statuta Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra", broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15 – pročišćeni tekst), **Gradonačelnik Grada Zadra, Gradskom vijeću Grada Zadra, p o d n o s i**

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2014. godinu prihvatilo je Gradsko vijeće Grada Zadra na 6. sjednici, održanoj 18. prosinca 2013. godine ("GGZ", broj 17/13). Program je usvojen u iznosu od 48.420.000,00 kuna. **Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2014. godinu**, donesenima na 9. sjednici, održanoj 11. srpnja 2014. godine („GGZ“, broj 8/14), došlo je do povećanja Programa za 2.500.000,00 kuna i iznosio je 50.920.000,00 kuna. **Drugim izmjenama i dopunama Programa**, donesenima na 12. sjednici, održanoj 20. i 22. prosinca 2014.godine („GGZ“, broj 15/14) Program je smanjen za 760.000,00 kn te **u konačnici iznosi 50.160.000,00 kuna.**

Program, nakon dviju Izmjena i dopuna obuhvaća sljedeće komunalne djelatnosti:

R.b.	DJELATNOST	Planirani iznos kn (PDV uklj.)
I	Odvodnja atmosferskih voda	3.200.000,00
II	Održavanje čistoće javnih površina	5.400.000,00
III	Odvoz otpada s otoka	3.100.000,00
IV	Održavanje zelenih površina	8.500.000,00
V	Održavanje nerazvrstanih cesta	14.000.000,00
VI	Održavanje javne rasvjete	9.900.000,00
VII	Ostale komunalne djelatnosti	4.160.000,00
VIII	Preventivna DDD	1.400.000,00
IX	Energetski pregled javne rasvjete	500.000,00
UKUPNO:		50.160.000,00

U istovjetnom iznosu planirana su i sredstva u Proračunu Grada Zadra za 2014. godinu („GGZ“, broj 17/13), te Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zadra za 2014. godinu („GGZ“, broj 8/14) i drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zadra za 2014. godinu („GGZ“, broj 15/14).

Program je realiziran kako slijedi po djelatnostima:

I – ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

R.b.	OPERACIJA	u kunama, PDV nije uključen		INDEKS
		PLAN 2014.	OSTVARENO 2014.	
1.	Ručno čišćenje rešetki slivnika s odvozom mulja na deponiju 4.990 kom x 0,38h/kom x 35,00 x 6	398.202,00	392.350,00	98
2.	Strojno čišćenje kanala od rešetke do uličnog kolektora 14.970 m' x 1 x 0,12 h/m' x 210,00	377.244,00	378.000,00	100
3.	Strojno čišćenje odvojenog sustava 30.500 m' x 1 x 0,10 h/m' x 210,00	640.500,00	629.370,00	98
4.	Crpljenje i odvoz tekućeg taloga iz okana i taložnica 4.400 m ³ x 42,00	184.800,00	191.520,00	104
5.	Ručno čišćenje kanala natkrivenih betonskim pločama 950 m' x 1 x 0,38 x 35,00	12.635,00	12.236,00	97
6.	Ručno čišćenje otvorenih kanala s prijevozom na deponiju 800 m' x 6 x 0,19 x 35,00	31.920,00	29.925,00	94
7.	Izmjena rešetaka slivnika i poklopaca šahtova: - izmjena rešetke – 40/40 kom 20x 400,00 - izmjena poklopca šahta 60/60 kom 10x700,00 - izmjena kpt. poklopca s okvirom kom 5x1.800,00 - podizanje rešetke ili poklopca na novu niveletu kom 20 x 600,00	8.000,00 7.000,00 9.000,00 12.000,00	8.000,00 9.800,00 21.600,00 8.400,00	100 140 240 70
8.	Strojno ispiranje svih oborinskih slivnika, redovito i interventno, 900 h x 210,00	189.000,00	198.450,00	105
9.	Čišćenje slivnika i kontrolnih okana specijalnim vozilom 1.200 h x 210,00	252.000,00	252.000,00	100
10.	Lokalne intervencije, progušćivanje rešetki i sl.	184.400,00	163.000,00	88
11.	Servisiranje pumpi i agregata u crpnim postajama	220.000,00	232.500,00	106
12.	Održavanje fontana	33.299,00	32.800,00	98
UKUPNO kn		2.560.000,00	2.559.951,00	100
SVEUKUPNO kn (s uključenim PDV-om)		3.200.000,00	3.199.938,75	100

Programom predviđen iznos od 3.200.000,00 kuna u cijelosti je realiziran.

II – ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA**II-1. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA**

R.b.	OPERACIJA	U kunama, PDV nije uključen		INDEKS
		PLAN 2014.	OSTVARENO 2014.	
1.	Čišćenje javnih gradskih površina brezovom metlom od 7.00-14.00 h	2.379.762,00	2.356.200,00	99
2.	Pročišćavanje blagdanom i nedjeljom od 7.00–14.00 h	47.740,00	50.050,00	105
3.	Pročišćavanje radnim danom od 14.00-19.00 h	139.986,00	138.600,00	99
4.	Odvoz kontejnera 5,00 m ³	312.984,00	311.472,00	100
5.	Sakupljanje i odvoz vozilom 2 T	57.267,00	56.700,00	99
6.	Strojno čišćenje	263.200,00	259.200,00	98
7.	Usisavanje	190.890,00	189.000,00	99
UKUPNO ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		3.391.829,00	3.361.222,00	99

II-2. ODRŽAVANJE JAVNIH WC-a

R.b.	OPERACIJA	PLAN 2014.	OSTVARENO 2014.	INDEKS
1.	Javni WC-i, radni sati	305.932,00	300.300,00	98
2.	Materijalni troškovi	45.000,00	45.000,00	100
3.	Utrošak vode	20.000,00	27.250,62	136
4.	Troškovi električne energije	11.000,00	10.999,68	100
UKUPNO JAVNI WC		381.932,00	383.550,30	100

II-3. SKIDANJE PLAKATA I OSMRTNICA S OGLASNIH PLOČA I ČIŠĆENJE AUTOB. NADSTREŠNICA

R.b.	OPERACIJA	PLAN 2014.	OSTVARENO 2014.	INDEKS
1.	Skidanje plakata i osmrtnica, čišćenje oglasnih ploča i autob. nadstrešnica	119.988,00	92.400,00	77
2.	Materijalni troškovi	11.386,00	11.385,96	100
UKUPNO SKIDANJE PLAKATA I ČIŠĆENJE NADSTREŠNICA		131.374,00	103.785,96	79

II-4. PRANJE JAVNIH POVRŠINA

R.b.	OPERACIJE	PLAN 2014.	OSTVARENO 2014.	INDEKS
1.	Pranje ulica i trgova u razdoblju 1. svibnja do 30. rujna	215.600,00	206.030,00	96
2.	Pranje ulica i trgova – interventno	63.800,00	73.370,00	115
3.	Ekološki deterdženti	20.000,00	20.004,00	100
UKUPNO PRANJE JAVNIH POVRŠINA		299.400,00	299.404,00	100

II-5. MINI DEPONIJE I AKCIJE

		PLAN 2014.	OSTVARENO 2014.	INDEKS
1.	Sanacija divljih odlagališta i sudjelovanje u lokalnim akcijama čišćenja prema postojećim jed. cijenama	115.465,00	111.542,00	97

REKAPITULACIJA ODRŽAVANJA ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

R.br.	OPERACIJA	PLAN 2014.	OSTVARENO 2014.	INDEKS
1.	II – 1. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	3.391.829,00	3.361.222,00	99
2.	II – 2. ODRŽAVANJE JAVNIH WC-a	381.932,00	383.550,30	100
3.	II – 3. SKIDANJE PLAKATA I OSMRTNICA	131.374,00	103.785,96	79
4.	II – 4. PRANJE JAVNIH POVRŠINA	299.400,00	299.404,00	100
5.	II – 5. MINI DEPONIJE I AKCIJE	115.465,00	111.542,00	97
UKUPNO		4.320.000,00	4.259.504,26	99
SVEUKUPNO (s uključenim PDV-om)		5.400.000,00	5.324.380,32	99

Program održavanja čistoće javnih površina u iznosu od 5.400.000,00 kuna izvršen je sa 99%.

III – ODVOZ OTPADA S OTOKA

		U kunama, PDV uključen		INDEKS
		PLAN 2014.	OSTVARENO 2014.	
1.	Odvoz otpada s otoka, obuhvaća trošak trajekta, press i rolo kontejnera, vozila i djelatnika	3.100.000,00	2.897.969,79	93

IV – ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

ODRŽAVANJE PO ZONAMA

IV-1 - ZONA I - Mjesni odbori: Poluotok, Voštarnica, Jazine I i D-8 sa pripadajućim dijelovima graničnih mjesnih odbora

R.b.	OPERACIJA	u kunama, PDV nije uključen		INDEKS
		PLAN 2014.	OSTVARENO 2014.	
1.	Čišćenje zelenih površina	491.832,00	493.488,00	100
2.	Vrtlarski radovi	1.882.500,00	1.867.500,00	99
3.	Radovi uz uporabu autokošare	288.000,00	288.000,00	100
4.	Sadnice sezonskog cvijeća	221.550,00	199.850,00	90
5.	Sadnice grmlja, živica i sl.	130.625,00	134.045,00	103
6.	Sadnice stabala	94.400,00	88.000,00	93
7.	Dobava zemlje, stajnjaka, umjet. gnojiva i sl.	27.900,00	28.307,00	101
UKUPNO ZONA I		3.136.807,00	3.099.190,00	99

IV-2 - ZONA II – Perivoj Vrulja, mjesni odbori: Višnjik, Jazine II, Bili Brig, Brodarica i Gradsko groblje

R.b.	OPERACIJE	PLAN 2014.	OSTVARENO 2014.	INDEKS
1.	Čišćenje zelenih površina	230.920,00	229.080,00	99
2.	Vrtlarski radovi	1.129.500,00	1.120.500,00	99
3.	Radovi uz uporabu autokošare	276.000,00	276.000,00	100
4.	Sadnice sezonskog cvijeća	28.000,00	28.000,00	100
5.	Sadnice grmlja, živica i sl.	57.950,00	58.995,00	102
6.	Sadnice stabala	139.200,00	133.600,00	96
7.	Dobava zemlje, stajnjaka, umjet. gnojiva i sl.	25.750,00	27.050,00	105
8.	Sanitarna sječa	40.000,00	44.000,00	110
9.	Drvoredi – orezivanje i sanacija krošnji	40.000,00	42.200,00	106
10.	Dobava tucanika	9.000,00	9.000,00	100
UKUPNO ZONA II		1.976.320,00	1.968.425,00	100

IV-3 - ZONA III – Mjesni odbori: Puntamika, Arbanasi, Ričina, Smiljevac i Diklo

R.b.	RADOVI	PLAN 2014.	OSTVARENO 2014.	INDEKS
1.	Čišćenje zelenih površina	138.552,00	137.448,00	99
2.	Vrtlarski radovi	501.000,00	498.000,00	99
3.	Radovi uz uporabu autokošare	90.000,00	90.000,00	100
4.	Sadnice sezonskog cvijeća	4.900,00	4.900,00	100
5.	Sadnice grmlja, živica i sl.	62.890,00	63.175,00	100
6.	Sadnice stabala	62.400,00	51.200,00	82
7.	Dobava zemlje, stajnjaka, umjet. gnojiva i sl.	62.001,00	61.271,00	99
UKUPNO ZONA III		921.743,00	905.994,00	98

		u kunama, PDV nije uključen		Indeks
IV-4	INTERVENCIJE UNUTAR M.O. – radovi u nenavedenim i otočnim MO. Sanacije izvala, vjetroloma, intervencije i ostali nepredviđeni radovi uključujući sadnje ili dostavu materijala.	465.130,00	464.364,19	100
IV-5	DRVOREDI - oblikovanje i sanacija krošnji te podizanje novih	200.000,00	255.650,00	128
IV-6	OSTALI RADOVI – čišćenje bedema od korova, prskanje bedema, radovi auto-košarom, održavanje ribnjaka u Perivoju Vladimira Nazora	100.000,00	106.300,00	106

REKAPITULACIJA ODRŽAVANJA ZELENIH POVRŠINA

R.br.	OPERACIJA	PLAN 2014.	OSTVARENO 2014.	INDEKS
1.	IV – 1. ZONA I	3.136.807,00	3.099.190,00	99
2.	IV – 2. ZONA II	1.976.320,00	1.968.425,00	100
3.	IV – 3. ZONA III	921.743,00	905.994,00	98
4.	IV – 4. INTERVENCIJE U M.O.	465.130,00	464.364,19	100
5.	IV – 5. DRVOREDI	200.000,00	255.650,00	128
6.	IV – 6. OSTALI RADOVI	100.000,00	106.300,00	106
UKUPNO		6.800.000,00	6.799.923,19	100
SVEUKUPNO (s uključenim PDV-om)		8.500.000,00	8.499.903,99	100

Programom predviđen iznos od 8.500.000,00 kuna u cijelosti je realiziran.

V – ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

R.b.	OPERACIJA	U kunama, PDV uključen		INDEKS
		PLAN 2014.	OSTVARENO 2014.	
V-1.	ODRŽAVANJE KOLNIKA			
	1) Hitne intervencije po nalogu MUP-a	300.000,00	215.000,00	72
	2) Ophodnja cesta	1.450.000,00	1.825.000,00	126
	3) Tucanički kolnik – sanacija kolnika	100.000,00	218.835,00	219
	4) Asfaltni kolnik			
	4.1. sanacija udarnih rupa	700.000,00	506.319,81	72
V-1.	4.2. presvlačenje asfaltnom masom (glodanje /freziranje/ starog asfaltnog zastora i polaganje novog) Uglavnom manji zahvati, od većih prometnica Ulica Vicka Zmajevića.	1.800.000,00	697.820,25	39
	4.3. Uređenje nerazvrstanih cesta (asfaltiranje kolnika) - asfaltirane su: prilaz Putu Gumlina, 2 ulice u Crnom, prilaz Ulici Jakova Šubića od Cezana, prilaz Ulici Ivana Duknovića i dio Ulice Frangeša Mihanovića.	1.400.000,00	1.490.704,68	106
	UKUPNO ODRŽAVANJE KOLNIKA	5.750.000,00	4.953.679,74	86
V-2.	ODRŽAVANJE VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE (zamjena i popravak prometnih znakova)	550.000,00	819.706,25	149
V-3.	ODRŽAVANJE HORIZONT.PROM. SIGNALIZACIJE	2.200.000,00	2.338.295,00	106
V-4.	ODRŽAVANJE SVJETLOSNE SIGNALIZACIJE	600.000,00	171.612,50	29
V-5.	ZIMSKA SLUŽBA	500.000,00	433.437,50	87
V-6.	ODRŽAVANJE PLOČNIKA, NOGOSTUPA, PJEŠAČKIH STAZA I ŠETNICA, MJESNIH PUTEVA i sl. Manje sanacije kamenog opločenja na 18 lokacija (Pozdrav Suncu, M.Pavlinovića, Široka ulica, nogostup u Foši itd), Sanacija nogostupa na Putu Plovanije (TS – Meho Matak), pothodnika na D-8, sanirana Lančana vrata, nogostup u Ul.B. Petranovića, sanacija trga na Petrićima, uređenje površine kod Veslačkog doma, uređenje površine kod MO Kožino, uređenje okoliša MO Plovanija i Vidikovac sa dječjim igralištima, uređen okoliš spomen obilježja na Bokanjcu, sanirana odvodnja na Forumu, potporni zid i odvodnja u Petrićanima, oborinska odvodnja M.Cipre, sanacija betonske površine na Istu, uređivani putevi Ploča-Crno, put Bokanjac-Musapstan, parking kod dvorane Višnjik itd. Uređeno dječje igralište na Dračevcu. Izvedeno 8 novih rampi za invalide.	4.300.000,00	3.756.675,50	87
	V-7.	POTROŠNJA EL. ENERGIJE ZA SEMAFORE	100.000,00	60.649,11
UKUPNO V.1. do V.7.		14.000.000,00	12.534.055,60	90

Programom predviđeni iznos od 14.000.000,00 kuna za održavanje nerazvrstanih cesta izvršen je u 90 %.

Novim asfaltom presvučena je Ulica Vicka Zmajevića, a asfaltirani su dijelovi Ul.R.F.Mihanovića i I.Duknovića te nekoliko odvojaka ulica. Na ukupno 47 lokacija izvedeno je uređenje nogostupa, pješačkih staza, obalnih zidova i šetnica, potpornih zidova, građevinskih radova na uređenju dječjih igrališta (staze, podloge, ogradni zidovi), mjesnih puteva i sanirana oborinska odvodnja.

VI – ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

R.b.	RA DO VI	U kunama, PDV uključen		INDEKS
		PLAN 2014.	OSTVARENO 2014.	
VI-1.	Utrošak električne energije javne rasvjete i mrežarina	6.600.000,00	6.500.033,04	98
VI-2.	RADOVI ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE			
VI-2.1.	Redovito održavanje Zamjena žarulja, grla, prigušnica, zaštitnih stakala, sjenila, vrata razvodnih ormarića, osigurača, dotrajalog ožičenja i ostalog potrošnog materijala, antikorozivna zaštita metalnih stupova i sl. te vizualni pregled instalacija u vremenu kad su pod naponom.	1.500.000,00	1.663.303,68	111

VI-2.2.	Zamjena rasvjetnih tijela Zamjena dotrajalih rasvjetnih armatura novima sukladnim normama propisanim Zakonom o svjetlosnom onečišćenju. Zamijenjene su svjetiljke u ulicama: Vukovarska, Put Pudarice, Tuđmanova, Šibenska, Obala kralja Tomislava, Ul.T. Ivčića, A.Starčevića itd.	1.300.000,00	1.153.570,56	89
VI-2.3.	Dopuna i progušćivanje mreže Zamjena dotrajalih mreža ugradnjom novih stupova i kompletne instalacije. Također, i progušćivanje postojećih mreža ugradnjom dodatnih stupova i svjetiljki s potrebnim priborom. Ul.R.F.Mihanovića, Trpimirova obala, Palmotićevo, Kožino, Pašmanski prilaz itd.	400.000,00	475.358,72	119
VI-2.4.	Odvajanje i regulacija sustava javne rasvjete Dobava i ugradnja novih razvodnih ormara s potrebnom opremom, nužnim građevinskim radovima i kabliranjima te ugradba automatike za uštedu potrošnje električne energije.	100.000,00	70.000,00	70
	UKUPNO RADOVI ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE	3.300.000,00	3.362.232,96	102
	UKUPNO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE (s uključenim PDV-om)	9.900.000,00	9.862.266,00	100

Programom predviđen iznos od 9.900.000,00 kuna u cijelosti je realiziran.

VII – OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI

R.b.	R A D O V I	U kunama, PDV uključen		INDEKS
		PLAN 2014.	OSTVARENO 2014.	
VII-1.	Nabava i održavanje gradske opreme Nabava i popravak autobusnih čekaonica, dječjih igrališta, nabava i popravak klupa, nabava i popravak košarica za otpatke, dobava i ugradnja metalnih ogradica za zaštitu zelenih površina, izrada i postava zajedničkih reklamnih panoa, nabava i održavanje opreme ceste („ležećih policajaca“, ograda, čunjeva i sl.) Postavljena su 63 betonska valjka za sprečavanje nepropisnog parkiranja, 39 metalne ogradice za zaštitu zelenih površina i 8 pragova („ležećih policajaca“) na 4 lokacije. Izvršen servis instalacije Pozdrav suncu. Uređeno je dječje igralište na Dračevcu, kod MO Plovanija i Vidikovac. Nabavljeno je 66 komada parkovnih klupa, 87 komada košarica za otpatke, 3 autobusne čekaonice (Put Murvice, Zagrebačka i Put Bokanjca), 11 oznaka za pse, 3 nosača za bicikle i 87 kom. uličnih natpisnih ploča	3.200.000,00	3.180.451,65	99
VII-2.	Održavanje gradskih bedema	40.000,00	0,00	-
VII-3.	Božićno – novogodišnje kićenje grada	300.000,00	298.798,75	100
VII-4.	Usluge izvođenja manjih radova za potrebe Komunalnog redarstva	150.000,00	149.618,75	100
VII-5.	Održavanje groblja – opločenje pješačkih površina na novom groblju Petrcane	370.000,00	367.659,91	99
VII-6.	Komunalne usluge na javnom pomorskom dobru (čišćenje prirodnih plaža, sanacije obalnih zidova, dohrana plaža tucanikom i slični radovi na javnom pomorskom dobru)	50.000,00	48.626,25	97
VII-7.	Izrada podloga, skica i idejnih rješenja	50.000,00	2.500,00	5
	UKUPNO	4.160.000,00	4.047.655,31	97

Programom predviđeni iznos od 4.160.000,00 kuna za izvršen je 97 %.

VIII – PREVENTIVNA DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA (DDD)

R.br.		U kunama, PDV uključen		INDEKS
		PLAN 2014.	OSTVARENO 2014.	
1.	Mjere DDD prema Programu DDD te suzbijanju komaraca <i>Aedes Albopictus</i> i drugim aktima. Uključen stručni nadzor	1.400.000,00	1.390.461,58	99

IX– ENERGETSKI PREGLED JAVNE RASVJETE

R.br.	Radovi	U kunama, PDV uključen		INDEKS
		PLAN 2014.	OSTVARENO 2014.	
1.	Izrada energetskog pregleda i projekta modernizacije javne rasvjete	500.000,00	0,00	-

R E K A P I T U L A C I J A
IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU
PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
GRADA ZADRA ZA 2014. GODINU

R.b.	DJELATNOST	Planirani iznos kn (PDV uklj.)	Ostvareni iznos kn (PDV uklj.)	INDEKS
I	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	3.200.000,00	3.199.938,75	100
II	ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	5.400.000,00	5.324.380,32	99
III	ODVOZ OTPADA S OTOKA	3.100.000,00	2.897.969,79	93
IV	ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	8.500.000,00	8.499.903,99	100
V	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	14.000.000,00	12.534.055,60	90
VI	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	9.900.000,00	9.862.266,00	100
VII	OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI	4.160.000,00	4.047.655,31	97
VIII	PREVENTIVNA DDD	1.400.000,00	1.390.461,58	99
IX	ENERGETSKI PREGLED JAVNE RASVJETE	500.000,00	0,00	-
UKUPNO (s uključenim PDV-om)		50.160.000,00	47.756.631,34	95

X – IZVORI FINANCIRANJA

Za radove od točke I do IX korištena su sredstva komunalne naknade u iznosu od 42.257.219,39 kuna, Županijske uprave za ceste 3.296.159,71 kuna, Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u iznosu od 663.171,00 kunu i iz ostalih proračunskih sredstava u iznosu od 1.540.081,24 kuna.