

ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD ZADAR

Gradonačelnik

KLASA: 350-01/13-01/53

URBROJ: 2198/01-2-15-11

Zadar, 31. ožujka 2015.

- GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZADRA -

PREDMET:

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvešća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2014. godinu

NADLEŽNOST:

ZA DONOŠENJE:

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

PRAVNI TEMELJ:

-Zakon o komunalnom gospodarstvu, članak 30.stavak 5.

(„Narodne novine“ br.:26/03-proč.tekst,82/04,110/04-Uredba,178/04,38/09,79/09,153/09,49/11,84/11,90/11,144/12,94/13,153/13 i 147/14)

-Statut Grada Zadra - članak 27.

(„Glasnik Grada Zadra“ , broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15-proč.tekst)

PREDLAGATELJ:

Gradonačelnik

IZVJESTITELJ:

Gradonačelnik

MATERIJAL IZRADIO:

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

O b r a z l o ž e n j e

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2014. godinu prihvaćen je na 6. sjednici održanoj 18. prosinca 2013. godine („Glasnik Grada Zadra“, br. 17/13), na 9. sjednici održanoj 11. srpnja 2014. godine donesene su Prve Izmjene i Dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2014. godinu („Glasnik Grada Zadra“, br. 8/14), te na 12. sjednici održanoj 20. i 22. prosinca 2014. godine donesene su Druge Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2014. godinu („Glasnik Grada Zadra“, br. 15/14).

Na poziciji **javnih površina** bila su planirana sredstva za dovršenje Trga Petra Zoranića i Poljane Šime Budinića, te je dobivena uporabna dozvola. Do povećanja planiranih sredstava je došlo zbog ponovljenog tehničkog pregleda. Obnovljen je trg i postavljeno spomen obilježje špine na Belafužu gdje su realizirana sredstva u iznosu od 94,61 %. Ukupna realizacija na poziciji javnih površina je 97,19 %.

Na poziciji **nerazvrstanih cesta** sredstva su realizirana u iznosu od 99,02 %. Završeni su radovi na ulicama Petra Skoka i Marina Getaldića. Ulica Hrvoja Čustića realizirana je više od planiranog zbog dobre realizacije na izgradnji kolektora Visoke zone. Također, započeta je izgradnja prometnice MO Dračevac gdje su realizirana sredstva u iznosu od 72,52 %.

Na poziciji **javna rasvjeta** od ukupno planiranih 1.700.000,00 kn realizirano je 1.669.219,73 kn što iznosi 98,19% realiziranih sredstava.

Na poziciji **izgradnja groblja** poduzeće Nasadi d.o.o. je zatražilo sredstva za financiranje izrade DPU-a novog gradskog groblja Musapstan-Crno, a dio sredstava je utrošen na obnovu postojećeg gradskog groblja.

Slijedom navedenog dostavlja se Gradskom vijeću ovaj prijedlog Zaključka – na razmatranje i odlučivanje.

GRADONAČELNIK

Božidar Kalmeta, dipl.ing, v.r.

Temeljem članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,90/11,144/12,94/13,153/13 i 147/14) i članka 27. Statuta Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra", broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15-pročišćeni tekst) **Gradsko vijeće Grada Zadra na ___ sjednici, održanoj dana _____ 2015. godine, donosi**

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2014. godinu, koje je u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 350-01/13-01/53
URBROJ: 2198/01-1-15-12
Zadar, _____ 2015. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

PREDSJEDNIK
Živko Kolega, dr.med.

Temeljem čl. 30. st. 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14) i članka 27. Statuta Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra" broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-pročišćeni tekst), **Gradonačelnik Grada Zadra, Gradskom vijeću Grada Zadra, p o d n o s i**

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2014. godinu

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2014. godinu prihvaćen je na 6. sjednici održanoj 18. prosinca 2013. godine („Glasnik Grada Zadra“, br. 17/13), na 9. sjednici održanoj 11. srpnja 2014. godine donesene su Izmjene i Dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2014. godinu („Glasnik Grada Zadra“, br. 8/14), te na 12. sjednici održanoj 20. i 22. prosinca 2014. godine donesene su Druge Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2014. godinu („Glasnik Grada Zadra“, br. 15/14).

Program obuhvaća slijedeće objekte i uređaje, te nabavu opreme komunalne infrastrukture:

1. JAVNE POVRŠINE

	PLAN	IZVRŠENJE	%
Trg Petra Zoranića i Poljana Šime Budinića	500.000,00	547.584,94	109,52
Sufinanciranje javne površine - Obala Jazine	1.600.000,00	1.556.107,45	97,26
Sufinanciranje javne površine - Obalni pojas Petrčane	0,00	0,00	0,00
Trg Špina Belafuža	550.000,00	520.378,68	94,61
Sufinanciranje javne površine - Obala Jazine - dio 1. faze - Obala kralja Tomislava	0,00	0,00	0,00
Okoliš stambenog naselja Smiljevac	50.000,00	0,00	0,00
1. JAVNE POVRŠINE UKUPNO:	2.700.000,00	2.624.071,07	97,19

2. NERAZVRSTANE CESTE

	PLAN	IZVRŠENJE	%
Ulica Borka Šarrije Kese i Ulica Bleiburških žrtava	2.900.000,00	2.883.965,68	99,45
Ulice: Petra Skoka i Marina Getaldića	1.000.000,00	998.098,54	99,81
Ulica Hrvoja Ćustića	750.000,00	955.415,03	127,39
Spojna prometnica UPU-a Vidikovac II sa Ulicom Put Bokanjca (nastavak ulice Jurja Križanića)	0,00	0,00	0,00
Splitska ulica (Križanje sa Ulicom Borka Šarrije Kese i Ulicom Admirala J.Š. od Cezana)	50.000,00	0,00	0,00
Ulica dr. Franje Tuđmana	0,00	0,00	0,00
Prometnica u DPU Kosa	0,00	0,00	0,00
Prometnica MO Dračevac	580.000,00	420.597,18	72,52
1. Faza prometnica DPU-a Vidikovac	70.000,00	39.389,86	56,27
2. NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO :	5.350.000,00	5.297.466,29	99,02

3. JAVNA RASVJETA

	PLAN	IZVRŠENJE	%
Ulica Borka Šarrije Kese (bivša Bihaćka ulica) i Ulica Bleiburških žrtava	220.000,00	215.410,23	97,91
Ulice: Petra Skoka i Marina Getaldića	500.000,00	519.951,07	103,99
Ulica Hrvoja Ćustića	800.000,00	776.788,79	97,10
Splitska ulica (Križanje sa Ulicom Borka Šarrije Kese i Ulicom Admirala J.Š. od Cezana)	0,00	0,00	0,00
Prometnica u DPU Kosa	0,00	0,00	0,00
1. Faza prometnica DPU-a Vidikovac	180.000,00	157.069,64	87,26
3. JAVNA RASVJETA UKUPNO :	1.700.000,00	1.669.219,73	98,19

4. IZGRADNJA GROBLJA

	PLAN	IZVRŠENJE	%
Groblje Musapstan-Crno	420.000,00	353.912,50	84,26
Postojeća groblja	180.000,00	118.582,50	65,88
4. IZGRADNJA GROBLJA UKUPNO:	600.000,00	472.495,00	78,75

Rekapitulacija

	PLAN	IZVRŠENJE	%
1. JAVNE POVRŠINE:	2.700.000,00	2.624.071,07	97,19
2. NERAZVRSTANE CESTE:	5.350.000,00	5.297.466,29	99,02
3. JAVNA RASVJETA:	1.700.000,00	1.669.219,73	98,19
4. IZGRADNJA GROBLJA:	600.000,00	472.495,00	78,75
PROGRAM GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA UKUPNO:	10.350.000,00	10.063.252,09	97,23

Ovaj program financira se iz komunalnog doprinosa i spomeničke rente.