

ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD ZADAR
Gradonačelnik
KLASA: 363-01/14-01/172
URBROJ: 2198/01-2-14-2
Zadar, 31. ožujka 2014.

- GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZADRA -

PREDMET:

Prijedlog Zaključka o prihvatanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2013. godinu

**NADLEŽNOST:
ZA DONOŠENJE:**

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

PRAVNI TEMELJ:

**-Zakon o komunalnom gospodarstvu,
čl.30.st.5.**

(„Narodne novine“ br.:26/03-proč.tekst,82/04,110/04-uredba,
178/04,38/09,79/09,153/09,49/11,84/11 i 90/11)

-Statut Grada Zadra - članak 27.

(„Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10 i 3/13)

PREDLAGATELJ:

Gradonačelnik

IZVJESTITELJ:

Gradonačelnik

MATERIJAL IZRADIO:

**Upravni odjel za prostorno uređenje
i graditeljstvo**

O b r a z l o Ź e n j e

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2013. godinu prihvaćen je na 36. sjednici održanoj 19. studenoga 2012. („Glasnik Grada Zadra“, br. 17/12), te na 4. sjednici održanoj 5. studenoga 2013. godine donesene su Izmjene i Dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2013. godinu („Glasnik Grada Zadra“, br. 13/13).

Na poziciji **javnih površina** sredstva su bila planirana za dovršenje Trga Petra Zoranića i Poljane Šime Budinića, a utrošena su u manjem iznosu od planiranog (61,64%) jer su se čekala dopunska tehnička rješenja što se produžilo u 2014. godinu.

Na poziciji **nerazvrstanih cesta i javnoj rasvjeti** sredstva su realizirana za nerazvrstane ceste 76,82% , odnosno javna rasvjeta 94,12 %.

Dio radova na nerazvrstanim cestama nije dovršen radi vremenskih uvjeta ili vezanosti početka radova za dovršetak prethodnih radova (kolektor visoke zone), odnosno nije započet radi završetka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

Na poziciji **izgradnja groblja** poduzeće Nasadi d.o.o. nije zatražilo trošenje sredstava za financiranje izrade DPU-a za novo gradsko groblje u Crnom budući da pregovarački postupak sa izvođačem do kraja 2013. god. nije bio završen, a financirali su se samo manji radovi na gradskom groblju.

Slijedom navedenog dostavlja se Gradskom vijeću ovaj prijedlog Zaključka – na razmatranje i odlučivanje.

GRADONAČELNIK
Božidar Kalmeta, dipl.ing, v.r.

Temeljem članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 27. Statuta Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra", broj 9/09, 28/10 i 3/13) **Gradsko vijeće Grada Zadra**, na ____ . sjednici, održanoj **dana** _____ **2014. godine**, donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvća se Izvešće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2013. godinu, koje je u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 363-01/14-01/172
URBROJ: 2198/01-1-14-3
Zadar, _____ 2014. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

PREDSJEDNIK
Živko Kolega, dr.med.

Temeljem čl. 30. st. 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.: 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 –Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), te čl. 27. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10 i 3/13), Gradonačelnik Grada Zadra, Gradskom vijeću Grada Zadra, p o d n o s i

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Zadra za 2013. godinu

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2013. godinu prihvaćen je na 36. sjednici održanoj 19. studenoga 2012. („Glasnik Grada Zadra“, br. 17/12), te na 4. sjednici održanoj 5. studenoga 2013. godine donesene su Izmjene i Dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2013. godinu („Glasnik Grada Zadra“, br. 13/13).

Program obuhvaća slijedeće objekte i uređaje, te nabavu opreme komunalne infrastrukture:

	Planirani iznos u kn
1.JAVNE POVRŠINE	2.150.000,00
2.NERAZVRSTANE CESTE	5.960.000,00
3.JAVNA RASVJETA	1.320.000,00
4.IZGRADNJA GROBLJA	200.000,00
UKUPNO:	9.630.000,00

1. JAVNE POVRŠINE

	PLAN	IZVRŠENJE	%
Trg Petra Zoranića i Poljana Šime Budinića	2.150.000,00	1.325.155,70	61,64
UKUPNO JAVNE POVRŠINE:	2.150.000,00	1.325.155,70	61,64

2. NERAZVRSTANE CESTE

	PLAN	IZVRŠENJE	%
Bihaćka ulica i Ulica Bleiburških žrtava	1.700.000,00	990.690,19	58,28
Križanje ulice B.Benkovića i N. Tesle sa privozima i Put Bokanjca	900.000,00	966.192,35	107,35
Ulica Petra Skoka i Marina Getaldića	2.400.000,00	1.976.408,82	82,35
Ulica Hrvoja Ćustića	50.000,00	0,00	0,00
Spojna prometnica: Josipa Kosora - Stanka Vraza	300.000,00	290.973,20	96,99
Ulica Otočkog Bataljuna	360.000,00	308.047,58	85,57
Spojna prometnica UPU-a Vidikovac II sa Ulicom Put Bokanjca	50.000,00	0,00	0,00

1. Faza prometnica DPU-a Vidikovac	150.000,00	46.150,50	30,77
Prometnica MO Dračevac	50.000,00	0,00	0,00
UKUPNO NERAZVRSTANE CESTE :	5.960.000,00	4.578.462,64	76,82

3. JAVNA RASVJETA

	PLAN	IZVRŠENJE	%
Bihaćka i Bleiburških žrtava	200.000,00	432.094,04	216,05
Križanje ulice B.Benkovića i N. Tesle sa privozima i Put Bokanjca	150.000,00	138.053,48	92,04
Ulica Petra Skoka i Marina Getaldića	600.000,00	585.280,39	97,55
Spojna prometnica: Josipa Kosora - Stanka Vraza	70.000,00	62.662,75	89,52
Ulica Otočkog Bataljuna	100.000,00	24.231,25	24,23
1. Faza prometnica DPU-a Vidikovac	200.000,00	0,00	0,00
UKUPNO JAVNA RASVJETA:	1.320.000,00	1.242.321,91	94,12

4. IZGRADNJA GROBLJA

	PLAN	IZVRŠENJE	%
Groblje Musapstan	60.000,00	0,00	0,00
Postojeća groblja	140.000,00	67.222,32	48,02
UKUPNO IZGRADNJA GROBLJA:	200.000,00	67.222,32	33,61

REKAPITULACIJA

	PLAN	IZVRŠENJE	%
JAVNE POVRŠINE	2.150.000,00	1.325.155,70	61,64
NERAZVRSTANE CESTE	5.960.000,00	4.578.462,64	76,82
JAVNA RASVJETA	1.320.000,00	1.242.321,91	94,12
IZGRADNJA GROBLJA	200.000,00	67.222,32	48,02
UKUPNO:	9.630.000,00	7.213.162,57	74,90

Ovaj program financira se iz komunalnog doprinosa i spomeničke rente.