

**REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD ZADAR**

Gradonačelnik
KLASA: 350-01/15-01/44
URBROJ: 2198/01-2-17-11
Zadar, 30. ožujka 2017.

- GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZADRA -

PREDMET:

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2016. godinu

**NADLEŽNOST:
ZA DONOŠENJE:**

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

PRAVNI TEMELJ:

**-Zakon o komunalnom gospodarstvu,
čl.30.st.4.**
(„Narodne novine“ br.:26/03-proč.tekst,82/04,110/04-uredba,
178/04,38/09,79/09,153/09,49/11,84/11,90/11,144/12,94/13,
153/13,147/14 i 36/15)
-Statut Grada Zadra - članak 27.
(„Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15-
proč.tekst)

PREDLAGATELJ:

Gradonačelnik

IZVJESTITELJ:

Pročelnik Darko Kasap, dipl.ing.

MATERIJAL IZRADIO:

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

O b r a z l o ž e n j e

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2016. godinu odnosi se na izgradnju javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, te groblja. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2016. godinu prihvaćen je na 21. sjednici održanoj 21. prosinca 2015. godine („Glasnik Grada Zadra“, br.17/15).

I. Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2016. godinu prihvaćene su na 26. sjednici održanoj dana 04. kolovoza 2016. godine, a II. Izmjene i dopune istoimenog programa prihvaćene su na 29. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2016. godine.

Na poziciji **javnih površina** od ukupno planiranih 1.330.000,00 kn realizirano je 1.284.904,20 kn što iznosi 96,61 % realiziranih sredstava, a odnose se na uređenje okoliša stambenog naselja Smiljevac.

Na poziciji **nerazvrstanih cesta** sredstva su realizirana u iznosu od 89,74 %, tj. od ukupno planiranih 3.750.000,00 kn realizirano je 3.365.416,41 kn. Završeni su radovi na ulicama Borka Šarlije Kese i Splitske ulice s pripadajućim raskrižjem, te spojne prometnice UPU-a Vidikovac II sa Ulicom Put Bokanjca (nastavak ulice Jurja Križanića). Također, započeta je izgradnja raskrižja Stjepana Radića i Andrije Hebranga.

Na poziciji **javna rasvjeta** od ukupno planiranih 900.000,00 kn realizirano je 835.906,62 kn što iznosi 92,88 % realiziranih sredstava koje su pratile realizaciju nerazvrstanih cesta.

Na poziciji **izgradnja groblja** u cijelosti su realizirani radovi oproštajne dvorane na groblju u Kožinu, te je započeto ishođenje dozvole za pristupne ceste te lokacijsku dozvolu za izgradnju Novog gradskog groblja Musapstan-Crno. Sredstava su realizirana u iznosu od 82,34 %, tj. od ukupno planiranih 1.000,000,00 kn realizirano je 823.404,29 kn.

Slijedom navedenog dostavlja se Gradskom vijeću ovaj prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvešća o izvršenju Programa – na razmatranje i odlučivanje.

GRADONAČELNIK
Božidar Kalmeta, v.r.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 27. Statuta Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra", broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15-pročišćeni tekst) **Gradsko vijeće Grada Zadra na ____ sjednici, održanoj dana _____ 2017. godine, donosi**

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2016. godinu, koje je u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**KLASA: 350-01/15-01/44
URBROJ: 2198/01-1-17-
Zadar, _____ 2017. godine**

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

PREDSJEDNIK

Zvonimir Vrančić, dr.med.

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br.: 26/03-pro iz ini tekst, 82/04, 110/04 Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 94/13, 147/14 i 36/15) i članka 27. Statuta Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra, br.: 09/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-pro iz ini tekst), **Gradonačelnik Grada Zadra, Gradskom vijeću Grada Zadra, podnosi**

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2016. godinu

I. - UVOD

Ovim Izvješćem o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2016. godinu, pokazuje se realizacija izgrađenih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a odnose se na javne površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu, te izgradnju groblja.

II. - OPIS POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA ZA GRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. JAVNE POVRŠINE

	PLAN	IZVRŠENJE	%
Okoliz stambenog naselja Smiljevac	780.000,00	771.539,99	98,91
¥RD Zubatac-uvala Jazine	550.000,00	513.364,21	93,33
UKUPNO JAVNE POVRŠINE:	1.330.000,00	1.284.904,20	96,61

2. NERAZVRSTANE CESTE

	PLAN	IZVRŠENJE	%
Ulica Borka ¥arrije Kese (bivza Bihačka ulica) i Ulica Bleiburzkih Ortava	700.000,00	764.182,33	109,16
Splitska ulica (Križanje sa Ulicom Borka ¥arrije Kese i Ulicom Admirala J.¥. od Cezana)	1.600.000,00	1.361.778,12	85,11
Rekonstrukcija raskrižja S. Radića i A.Hebranga	750.000,00	667.499,78	88,99
Prometnica MO Draevac Spojna prometnica između R.F.Mihanovića i G.Novaka	100.000,00	0,00	0,00
Spojna prometnica UPU-a Vidikovac II sa Ulicom Put Bokanjca (nastavak ulice Jurja Križanića)	600.000,00	571.956,18	95,33
UKUPNO NERAZVRSTANE CESTE:	3.750.000,00	3.365.416,41	89,74

3. JAVNA RASVJETA

	PLAN	IZVRŠENJE	%
Okoliz stambenog naselja Smiljevac	150.000,00	124.761,88	83,17
Ulica Borka ʒarrije Kese (bivza Biha ka ulica) i Ulica Bleiburzkih Ortava	100.000,00	125.000,00	125,00
Splitska ulica (Kri0anje sa Ulicom Borka ʒarrije Kese i Ulicom Admirala J.ʒ. Od Cezana)	650.000,00	586.144,74	90,18
UKUPNO JAVNA RASVJETA:	900.000,00	835.906,62	92,88

4. IZGRADNJA GROBLJA

	PLAN	IZVRŠENJE	%
Groblje Musapstan-Crno	250.000,00	256.365,12	102,54
Postoje e Gradsko groblje Zadar	150.000,00	0,00	0,00
Izgradnja ispra ajnice na groblju u Ko0inu	550.000,00	567.039,17	103,09
Izgradnja ispra ajnice na groblju u Crnom	50.000,00	0,00	0,00
UKUPNO IZGRADNJA GROBLJA:	1.000.000,00	823.404,29	82,34

REKAPITULACIJA

	PLAN	IZVRŠENJE	%
1. JAVNE POVRŠINE	1.330.000,00	1.284.904,20	96,61
2. NERAZVRSTANE CESTE	3.750.000,00	3.365.416,41	89,74
3. JAVNA RASVJETA	900.000,00	835.906,62	92,88
4. IZGRADNJA GROBLJA	1.000.000,00	823.404,29	82,03
UKUPNO:	6.980.000,00	6.309.631,52	90,40