

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD ZADAR
Gradonačelnik
KLASA: 363-01/19-01/57
URBROJ: 2198/01-2-19-3
Zadar, 29. ožujka 2019.

- GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZADRA -

PREDMET: *Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2018. godinu*

**NADLEŽNOST:
ZA DONOŠENJE:** **GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA**

PRAVNI TEMELJ: **Zakon o komunalnom gospodarstvu,
članak 71. stavak. 1.**
(„Narodne novine“ br.:68/18 i 110/18)
Statut Grada Zadra - članak 27.
(„Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i
2/15-pročišćeni tekst, 3/18 i 7/18-pročišćeni tekst)

PREDLAGATELJ: **Gradonačelnik**

IZVJESTITELJ: **Pročelnik Darko Kasap, dipl.ing.**

MATERIJAL IZRADIO: **Upravni odjel za prostorno uređenje i
graditeljstvo**

O b r a z l o Ź e n j e

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2018. godinu odnosi se na izgradnju javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, te groblja. Isti je prihvaćen na 7. sjednici održanoj 18. prosinca 2017. godine („Glasnik Grada Zadra“, br.15/17).

I. Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2018. godinu prihvaćene su na 12. sjednici održanoj dana 6. rujna 2018. godine („Glasnik Grada Zadra br.9/18), a II. Izmjene i dopune istoimenog programa prihvaćene su na 15. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2018. godine („Glasnik Grada Zadra“ br.14/18).

*Na poziciji **javnih površina** od ukupno planiranih 4.000.000,00 kn realizirano je 2.480.157,45 kn što iznosi 62,00% realiziranih sredstava, a odnose se na sufinanciranje javne površine - Obalni pojas Petrčane, Obalni pojas Silba, Arheološko istraživanje na Gradskoj tržnici, te tržnicu uz ulicu Put Bokanjca.*

*Na poziciji **nerazvrstanih cesta** sredstva su realizirana u iznosu od 73,34%, tj. od ukupno planiranih 10.010.000,00 kn realizirano je 7.341.128,73 kn.*

Na poziciji **javna rasvjeta** od ukupno planiranih 2.500.000,00 kn realizirano je 2.082.296,54 kn što iznosi 83,29% realiziranih sredstava koje su pratile realizaciju nerazvrstanih cesta.

Na poziciji **izgradnja groblja** sredstava su realizirana u iznosu od 64,15%, tj. od ukupno planiranih 2.400.000,00 kn realizirano je 1.539.561,01 kn. Realizirana sredstva se odnose na Novo gradsko groblje Grada Zadra, postojeće Gradsko groblje Zadar, te izgradnja ispraćajnice na groblju u Crnom.

Slijedom navedenog dostavlja se Gradskom vijeću ovaj prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa – **na razmatranje i odlučivanje.**

GRADONAČELNIK
Branko Dukić, v.r.

Temeljem članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18 i 110/18) i članka 27. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-pročišćeni tekst, 3/18 i 7/18-pročišćeni tekst), **Gradsko vijeće Grada Zadra, na ____ . sjednici, održanoj dana _____ 2019. godine, d o n o s i**

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2018. godinu, koje je u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku Grada Zadra“.

KLASA: 361-01/19-01/57
URBROJ: 2198/01-1-19-
Zadar, _____ 2019. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

PREDSJEDNIK

Zvonimir Vrančić, dr.med.

Temeljem članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br.: 68/18 i 110/18) i članka 27. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-pročišćeni tekst, 3/18 i 7/18-pročišćeni tekst), **Gradonačelnik Grada Zadra, Gradskom vijeću Grada Zadra, podnosi**

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2018. godinu

I. - UVOD

Ovim Izvješćem o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2018. godinu, pokazuje se realizacija izgrađenih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a odnose se na javne površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu, te izgradnju groblja.

II. - OPIS POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA ZA GRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. JAVNE POVRŠINE

	PLAN	IZVRŠENJE	%
Sufinanciranje javne površine - Obalni pojas Petržane	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
Obalni pojas Diklo	200.000,00	0,00	0,00
Obalni pojas Silba	150.000,00	123.300,00	82,20
Trg sv. Frane	50.000,00	0,00	0,00
Arheološko istraživanje na Gradskoj tržnici	1.650.000,00	449.170,10	27,22
Tržnica uz ulicu Put Bokanjca	600.000,00	621.000,00	103,63
Uređenje pločnika uz bedeme na Obali kralja Tomislava	150.000,00	0,00	0,00
Rekonstrukcija raskrižja ulice J.J. Strossmayera – hortikulturno uređenje	0,00	85.897,09	0,00
UKUPNO JAVNE POVRŠINE:	4.000.000,00	2.480.157,45	62,00

2. NERAZVRSTANE CESTE

	PLAN	IZVRŠENJE	%
Cesta UPU Barbaričine	900.000,00	570.299,01	63,37
Spojna prometnica između R.F. Mihanovića i G. Novaka	100.000,00	0,00	0,00
Šižgoričeva ulica - nastavak	650.000,00	1.083.640,36	166,71
Rekonstrukcija raskrižja ulice J.J. Strossmayera i ulice I. Mažuranića	100.000,00	82.322,36	82,32
Spojna cesta od ulice Benka Benkovića do Puta Nina	2.900.000,00	2.865.628,63	98,81

Križanje ulice Jurja Križanića	1.200.000,00	926.629,56	77,22
Put Stanova	660.000,00	121.829,75	18,46
Spoj Molatske sa Skradinskom ulicom (Riječka ulica) - nastavak	50.000,00	0,00	0,00
Rekonstrukcija dijela ulice Nikole Tesle	1.000.000,00	1.687.576,49	168,76
Nastavak ulica Tina Ujevića i Augusta Cesarca	100.000,00	0,00	0,00
Nerazvrstane ceste u Gornjem Diklu	100.000,00	22.076,38	22,08
Rekonstrukcija dijela Ulice Miroslava i Janka Perice od Šestanskog prolaza do Puta Kotlara	50.000,00	0,00	0,00
Križanje Biogradske i Gaženičke ceste	50.000,00	0,00	0,00
Nastavak ceste Nenada Mataka	50.000,00	0,00	0,00
Odvojak ceste Mile Gojsalić	50.000,00	0,00	0,00
Novi odvojak ceste Franje Fanceva	50.000,00	9.412,70	18,83
Nova pristupna cesta prema Puntir Radman	200.000,00	3.715,97	1,86
Odvojak Hrvatskog Sabora za novu zgradu Elektre Zadar	1.000.000,00	0,00	0,00
Pristupna cesta NGGZ	500.000,00	0,00	0,00
Izgradnja nogostupa u Ulici Jurja Dobrile	300.000,00	0,00	0,00
UKUPNO NERAZVRSTANE CESTE:	10.010.000,00	7.341.128,73	73,34

3. JAVNA RASVJETA

	PLAN	IZVRŠENJE	%
Rekonstrukcija raskrižja ulice J.J. Strossmayera i ulice I.Mažuranića	50.000,00	63.975,50	127,95
Spojna cesta od ulice Benka Benkovića do Puta Nina	1.300.000,00	1.189.941,31	91,53
Križanje ulice Jurja Križanića	650.000,00	563.701,28	86,72
Put Stanova	80.000,00	0,00	0,00
Šižgoričeva ulica – nastavak	170.000,00	0,00	0,00
Rekonstrukcija dijela ulice Nikole Tesle	250.000,00	140.484,70	56,19
Servisna cesta 159. brigade	0,00	124.193,75	0,00
UKUPNO JAVNA RASVJETA:	2.500.000,00	2.082.296,54	83,29

4. IZGRADNJA GROBLJA

	PLAN	IZVRŠENJE	%
Novo gradsko groblje Grada Zadra	2.150.000,00	1.447.908,38	67,34
Postojeće Gradsko groblje Zadar	150.000,00	57.027,63	38,02
Izgradnja ispraćajnice na groblju u Crnom	100.000,00	34.625,00	34,63
UKUPNO IZGRADNJA GROBLJA:	2.400.000,00	1.539.561,01	64,15

REKAPITULACIJA

	PLAN	IZVRŠENJE	%
1. JAVNE POVRŠINE	4.000.000,00	2.480.157,45	62,00
2. NERAZVRSTANE CESTE	10.010.000,00	7.341.128,73	73,34
3. JAVNA RASVJETA	2.500.000,00	2.082.296,54	83,29
4. IZGRADNJA GROBLJA	2.400.000,00	1.539.561,01	64,15
UKUPNO:	18.910.000,00	13.443.143,73	71,09