

KLASA: 361-01/19-01/112  
URBROJ: 2198/01-2-21-12  
Zadar, 17. svibnja 2021.

**- GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZADRA -**

**PREDMET:** **Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2020. godinu**

**NADLEŽNOST:**  
**ZA DONOŠENJE:** **GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA**

**PRAVNI TEMELJ:**  
- **Zakon o komunalnom gospodarstvu - članak 74.**  
(„Narodne novine“ br.:68/18, 110/18 i 32/20)  
- **Statut Grada Zadra - članak 27.**  
(„Glasnik Grada Zadra“, br.: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-  
pročišćeni tekst, 3/18, 7/18-pročišćeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21)

**PREDLAGATELJ:** **Gradonačelnik**

**IZVJESTITELJ:** **Pročelnik Darko Kasap, dipl.ing.**

**MATERIJAL IZRADIO:** **Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo**

**O b r a z l o ž e n j e**

Ovim Izvješćem o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2020. godinu, prikazuje se realizacija izgrađenih objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se odnose se na :

1. Građevine komunalne infrastrukture koje su se gradile radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja,
2. Građevine komunalne infrastrukture koje su se gradile u uređenim dijelovima građevinskog područja i
3. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje su se rekonstruirale.

**Programom građenja** komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2020. godinu koji je donesen na 23. sjednici Gradskog vijeća Grada Zadra, održanoj 23. prosinca 2019. godine („Glasnik Grada Zadra“ broj 15/19), određeni su projekti koji su u planu za proračunsko razdoblje u 2020. godini financirani iz komunalnog doprinosa.

**I. Izmjene programa građenja** donesene su na 27. sjednici Gradskog vijeća Grada Zadra održanoj dana 14. srpnja 2020. godine („Glasnik Grada Zadra“, br. 8/20).

**II. Izmjene programa građenja** donesene su na 29. sjednici Gradskog vijeća Grada Zadra održanoj dana 28. listopada 2020. godine („Glasnik Grada Zadra“ br. 12/20), te se na tako izmjenjen program odnosi ovo izvješće.

Program je izvršen kako slijedi:

1. Za izgradnju „građevina komunalne infrastrukture radi uređenja neuređenog građevinskog područja“ planirana su sredstva u iznosu od 6.715.000,00 kn, a utrošena u iznosu od 6.715.963,03 kn po projektima kako je prikazano u tablici.
2. Za izgradnju „građevina komunalne infrastrukture radi uređenja uređenog dijela građevinskog područja“ planirana su sredstva u iznosu od 7.450.000,00 kn, a utrošena u iznosu od 5.697.881,24 kn po projektima kako je prikazano u tablici.
3. Za građevine komunalne infrastrukture koje su rekonstruirane planirana su sredstva u iznosu od 5.520.000,00 kn, a utrošena u iznosu od 3.760.266,89 kn po projektima kako je prikazano u tablici.

*Slijedom navedenog dostavlja se Gradskom vijeću Prijedlog Zaključka o prihvatanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2020. godinu – na razmatranje i odlučivanje.*

**GRADONAČELNIK**  
*Branko Dukić, v.r.*

Temeljem članka 74. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 27. Statuta Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra", broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 -pročišćeni tekst, 3/18, 7/18 -pročišćeni tekst, 15/19,2/20 i 3/21), **Gradsko vijeće Grada Zadra**, na \_\_\_\_\_ **sjednici**, održanoj dana \_\_\_\_\_ **2021. godine**, **d o n o s i**

## **ZAKLJUČAK**

**1. Prihvaća se Izvešće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2020. godinu**, koje je u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

**2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja**, a objavit će se u „Glasniku Grada Zadra“.

**KLASA: 361-01/19-01/112**  
**URBROJ:2198/01-1-21-**  
**Zadar, \_\_\_\_\_ 2021. godine**

**GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA**

**PREDSJEDNIK**

Temeljem članka 74. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 27. Statuta Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra", broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18, 7/18 - pročišćeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21), **Gradonačelnik Grada Zadra, Gradskom vijeću Grada Zadra, p o d n o s i**

**IZVJEŠĆE**  
**o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2020. godinu**

**I. UVOD**

Ovim Izvješćem o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2020. godinu, prikazuje se realizacija izgrađenih objekata i uređenja komunalne infrastrukture koji se odnose na: Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja i postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati.

**1. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA;**

Trošak izgradnje će se financirati na način kako slijedi:

<b>NERAZVRSTANE CESTE SA JAVNOM RASVJETOM</b>	Projekcije ukupnog troška projekta	Dio koji se financira temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu PLAN	REALIZIRANO
Nerazvrstane ceste u Gornjem Diklu	580.000,00	415.000,00	414.099,63
Pristupna cesta NGGZ	3.000.000,00	3.000.000,00	3.263.842,67
Pristupna cesta GZ Crno 1. faza	4.500.000,00	3.200.000,00	2.986.442,60
<b>U K U P N O</b>		<b>6.615.000,00</b>	<b>6.664.384,90</b>

<b>GROBLJE</b>	Projekcije ukupnog troška projekta	Dio koji se financira temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu PLAN	REALIZIRANO
Novo Gradsko groblje Grada Zadra	25.000.000,00	100.000,00	51.578,13
<b>UKUPNO</b>		<b>100.000,00</b>	<b>51.578,13</b>

<b>REKAPITULACIJA 1.</b>	Dio koji se financira temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu PLAN	REALIZIRANO
NERAZVRSTANE CESTE SA JAVNOM RASVJETOM	6.615.000,00	6.664.384,90
GROBLJE	100.000,00	51.578,13
<b>UKUPNO</b>	<b>6.715.000,00</b>	<b>6.715.963,03</b>

**2. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA;**

Trošak izgradnje će se financirati na način kako slijedi:

JAVNE POVRŠINE	Projekcije ukupnog troška projekta	Dio koji se financira temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu PLAN	REALIZIRANO
Obalni pojas Diklo	3.700.000,00	3.200.000,00	2.223.736,26
Šetnica Kožino	50.000,00	50.000,00	0
Kišni vrtovi (Park Vruljica i O.Š. "Krune Krstića")	1.700.000,00	50.000,00	0
<b>UKUPNO</b>		<b>3.300.000,00</b>	<b>2.223.736,26</b>

\*Objekti i uređaji komunalne infrastrukture temeljem čl. 59., st.2.,3. i 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20)

NERAZVRSTANE CESTE SA JAVNOM RASVJETOM	Projekcije ukupnog troška projekta	Dio koji se financira temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu PLAN	REALIZIRANO
Nastavak ulica Augusta Šenoe i Augusta Cesarca	3.400.000,00	100.000,00	0
Nastavak ceste Nenada Mataka	600.000,00	400.000,00	333.538,56
Pristupna cesta i parkiralište u Petrčanima	3.800.000,00	3.000.000,00	2.582.062,36
Spojna cesta Ulice Miroslava Krležje i Obale kneza Trpimira	1.400.000,00	50.000,00	0
Pristupna cesta na Murvičkoj	600.000,00	600.000,00	558.544,06
<b>U K U P N O</b>		<b>4.150.000,00</b>	<b>3.474.144,98</b>

REKAPITULACIJA 2.	Dio koji se financira temeljem odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu PLAN	REALIZIRANO
JAVNE POVRŠINE	3.300.000,00	2.223.736,26
NERAZVRSTANE CESTE SA JAVNOM RASVJETOM	4.150.000,00	3.474.144,98
<b>UKUPNO</b>	<b>7.450.000,00</b>	<b>5.697.881,24</b>

### **3. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI:**

Trošak rekonstrukcije će se financirati na način kako slijedi:

<b>JAVNE POVRŠINE</b>	Projekcije ukupnog troška projekta	Dio koji se financira temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu PLAN	REALIZIRANO
Arheološko istraživanje Trga tri bunara	270.000,00	150.000,00	71.543,06
<b>UKUPNO</b>		<b>150.000,00</b>	<b>71.543,06</b>

\*Objekti i uređaji komunalne infrastrukture temeljem čl. 59., st. 2.,3. i 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20)

<b>NERAZVRSTANE CESTE SA JAVNOM RASVJETOM</b>	Projekcije ukupnog troška projekta	Dio koji se financira temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu PLAN	REALIZIRANO
Križanje Ulice braće Miroslava i Janka Perice (Biogradska) i Gaženičke ceste	2.000.000,00	50.000,00	0
Cesta pored Centra Mocire	5.000.000,00	50.000,00	0
Odvojak ceste Mile Gojsalić	1.200.000,00	720.000,00	690.596,42
Rekonstrukcija Ulice Nikole Tesle 2. faza	5.900.000,00	3.500.000,00	2.998.127,41
Križanje Ulice braće Miroslava i Janka Perice, Šestanskog Prilaza i Put Kotlara	3.100.000,00	50.000,00	0
<b>UKUPNO</b>		<b>4.370.000,00</b>	<b>3.688.723,83</b>

<b>GROBLJE</b>	Projekcije ukupnog troška projekta	Dio koji se financira temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu PLAN	REALIZIRANO
Izgradnja ispraćajnice na mjesnom groblju u Crnom	1.700.000,00	1.000.000,00	0
<b>UKUPNO</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	0

<b>REKAPITULACIJA 3.</b>	Dio koji se financira temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2020. godini PLAN	REALIZIRANO
JAVNE POVRŠINE	150.000,00	71.543,06
NERAZVRSTANE CESTE SA JAVNOM RASVJETOM	4.370.000,00	3.688.723,83
GROBLJE	1.000.000,00	0
<b>UKUPNO</b>	<b>5.520.000,00</b>	<b>3.760.266,89</b>

## REKAPITULACIJE

	<b>REKAPITULACIJA PO VRSTI ZAHVATA U PROSTORU</b>	Dio koji se financira temeljem odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2020. godini PLAN	REALIZIRANO
1.	Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja	6.715.000,00	6.715.963,03
2.	Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja	7.450.000,00	5.697.881,24
3.	Građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije	5.520.000,00	3.760.266,89
	<b>UKUPNO</b>	<b>19.685.000,00</b>	<b>16.174.111,16</b>

	<b>REKAPITULACIJA PO VRSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	Dio koji se financira temeljem odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2020. godini PLAN	REALIZIRANO
	JAVNE POVRŠINE	3.450.000,00	2.295.279,32
	NERAZVRSTANE CESTE SA JAVNOM RASVJETOM	15.135.000,00	13.827.253,71
	IZGRADNJA GROBLJA	1.100.000,00	51.578,13
	<b>UKUPNO:</b>	<b>19.685.000,00</b>	<b>16.174.111,16</b>