

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD ZADAR
Gradonačelnik
KLASA: 361-01/21-01/71
URBROJ: 2198/01-2-23-13
Zadar, 18. srpnja 2023.

- GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZADRA -

PREDMET: Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2022. godinu

**NADLEŽNOST:
ZA DONOŠENJE:** GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

PRAVNI TEMELJ: - Zakon o komunalnom gospodarstvu
članak 67.
(„Narodne novine“ br.:68/18, 110/18 i 32/20)
- Statut Grada Zadra - članak 27.
(„Glasnik Grada Zadra“, br.: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14,
2/15- pročišćeni tekst, 3/18, 7/18-pročišćeni tekst,
15/19, 2/20 i 3/21)

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik

IZVJESTITELJ: Pročelnik Darko Kasap, dipl.ing.

MATERIJAL IZRADIO: Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

O b r a z l o ž e n j e

Ovim Izvješćem o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2022. godinu, prikazuje se realizacija izgrađenih objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se odnose se na :

1. Građevine komunalne infrastrukture koje su se gradile radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja,
2. Građevine komunalne infrastrukture koje su se gradile u uređenim dijelovima građevinskog područja i
3. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje su se rekonstruirale.

Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2022. godinu koji je donesen na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Zadra, održanoj dana 22. prosinca 2021. godine („Glasnik Grada Zadra“ broj 15/21), određeni su projekti koji su u planu za proračunsko razdoblje u 2022. godini financirani iz komunalnog doprinosa.

I. Izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2022. godinu donesene su na 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Zadra održanoj dana 22. studenoga 2022. godine („Glasnik Grada Zadra“ broj 13/22).

Program je izvršen kako slijedi:

1. Za izgradnju „građevina komunalne infrastrukture radi uređenja neuređenog građevinskog područja“ planirana su sredstva u iznosu od 17.050.000,00 kn, a utrošena u iznosu od 13.248.268,36 kn po projektima kako je prikazano u tablici.
2. Za izgradnju „građevina komunalne infrastrukture radi uređenja uređenog dijela građevinskog područja“ planirana su sredstva u iznosu od 2.160.000,00 kn, a utrošena u iznosu od 205.613,38 kn po projektima kako je prikazano u tablici.
3. Za građevine komunalne infrastrukture koje su rekonstruirane planirana su sredstva u iznosu od 9.490.000,00 kn, a utrošena u iznosu od 3.941.529,02 kn po projektima kako je prikazano u tablici.

Slijedom navedenog dostavlja se Gradskom vijeću ***Prijedlog Zaključka o prihvatanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2022. godinu – na razmatranje i odlučivanje.***

GRADONAČELNIK

Branko Dukić, v.r.

Temeljem članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (*“Narodne novine“*, broj: 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 27. Statuta Grada Zadra (*„Glasnik Grada Zadra“*, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 - pročišćeni tekst, 3/18, 7/18 - pročišćeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21), **Gradsko vijeće Grada Zadra, na ____ . sjednici, održanoj dana _____ 2023. godine, d o n o s i**

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2022. godinu, koje je u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku Grada Zadra“.

KLASA: 361-01/21-01/71
URBROJ: 2198/01-1-23-
Zadar, _____ 2023. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

PREDSJEDNIK

Marko Vučetić

Temeljem članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj: 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 27. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 - pročišćeni tekst, 3/18, 7/18 - pročišćeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21),
Gradonačelnik Grada Zadra, Gradskom vijeću Grada Zadra podnosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2022. godinu

I. UVOD

Ovim Izvješćem o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2022. godinu, prikazuje se realizacija izgrađenih objekata i uređenja komunalne infrastrukture koji se odnose na: Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja i postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati.

1. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SU SE GRADILE RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA:

NERAZVRSTANE CESTE SA JAVNOM RASVJETOM	Projekcije ukupnog troška projekta	Dio koji se financira temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu PLAN	REALIZIRANO
Infrastruktura UPU Vitrenjak II, faza 1 i 5	6.100.000,00	1.500.000,00	1.035.176,27
Infrastruktura UPU Vitrenjak II, faza 3, 4 i 6	6.000.000,00	50.000,00	0
Infrastruktura UPU Vidikovac, faza 2 i 4	5.300.000,00	50.000,00	0
Infrastruktura nove ceste u Petračanima na Puntićima	2.350.000,00	500.000,00	0
Odvojak Ulice Kažimira Zankija za novu zgradu (Elektre)	1.450.000,00	1.450.000,00	0
Infrastruktura UPU Vitrenjak I – Zapad, Faza 1 i 2	3.500.000,00	1.000.000,00	0
Uređenje nerazvrstanih cesta MO Crno	200.000,00	200.000,00	0
Nerazvrstane ceste u Gornjem Diklu	600.000,00	200.000,00	0
Novi odvojak ulice Put kotarskih serdara	3.500.000,00	500.000,00	0
Novi odvojak ceste Franje Fanceva	2.050.000,00	50.000,00	0
Pristupna cesta GZ Crno, Faza 2	4.800.000,00	2.900.000,00	2.892.916,24
Prilazne ceste raskrižja Žmirići	11.000.000,00	50.000,00	0
Infrastruktura dijela obuhvata UPU-a Karma	2.000.000,00	50.000,00	0
Cesta Jurja Križanića – nastavak 1. faze	11.000.000,00	50.000,00	0
Infrastruktura stambene zone naselja Crno	8.800.000,00	500.000,00	0
U K U P N O		9.050.000,00	3.928.092,51

GROBLJE	Projekcije ukupnog troška projekta	Dio koji se financira temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu PLAN	REALIZIRANO
Novo Gradsko groblje Grada Zadra	25.000.000,00	8.000.000,00	9.320.175,85
UKUPNO		8.000.000,00	9.320.175,85

REKAPITULACIJA 1.	Dio koji se financira temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu PLAN	REALIZIRANO
NERAZVRSTANE CESTE SA JAVNOM RASVJETOM	9.050.000,00	3.928.092,51
GROBLJE	8.000.000,00	9.320.175,85
UKUPNO	17.050.000,00	13.248.268,36

2. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SU SE GRADILE U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA:

JAVNE POVRŠINE	Projekcije ukupnog troška projekta	Dio koji se financira temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu PLAN	REALIZIRANO
Šetnica Kožino	10.000.000,00	50.000,00	1.093,75
Kišni vrtovi	1.700.000,00	1.700.000,00	204.519,63
Park uz prometnicu Kažimira Zankija od Puta Bokanjca do Žmirića	2.500.000,00	50.000,00	0
UKUPNO		1.800.000,00	205.613,38

*Objekti i uređaji komunalne infrastrukture temeljem čl. 59., st.2.,3. i 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20)

NERAZVRSTANE CESTE SA JAVNOM RASVJETOM	Projekcije ukupnog troška projekta	Dio koji se financira temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu PLAN	REALIZIRANO
Cesta pored škole na Novom Bokanjcu	800.000,00	50.000,00	0
Spojna cesta Ulice Miroslava Krležića i Obale kneza Trpimira	4.500.000,00	50.000,00	0
Uređenje dijela ulice Maka Dizdara	1.900.000,00	50.000,00	0
Oborinski kolektor visoke zone 8. faza – cesta u Ul. Ivana Gundulića, Đure Sudete i Denisa Špice	25.000.000,00	50.000,00	0
Spojna cesta Ulice Peroša i Put Špetica	2.500.000,00	50.000,00	0
Prometnica od Jakova Šubića Cezana do Veterinarske stanice	9.000.000,00	50.000,00	0
Nogostup (šetnica) i biciklistička staza uz ulice: Put Dikla i Denisa Špice	10.000.000,00	5.000,00	0
Parkiralište i prilazna cesta uz Trg Gospe Loretske	3.000.000,00	5.000,00	0
UKUPNO		310.000,00	

GROBLJE	Projekcije ukupnog troška projekta	Dio koji se financira temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu PLAN	REALIZIRANO
Ispraćajnica na groblju „Mali Iž“	2.500.000,00	50.000,00	0
UKUPNO		50.000,00	0

REKAPITULACIJA 2.	Dio koji se financira temeljem odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu PLAN	REALIZIRANO
JAVNE POVRŠINE	1.800.000,00	205.613,38
NERAZVRSTANE CESTE SA JAVNOM RASVJETOM	310.000,00	0
GROBLJA	50.000,00	0
UKUPNO	2.160.000,00	205.613,38

3. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SU SE REKONSTRUIRALE:

JAVNE POVRŠINE	Projekcije ukupnog troška projekta	Dio koji se financira temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu PLAN	REALIZIRANO
Trg Sv. Frane	10.000.000,00	2.500.000,00	
Trg tri bunara	12.000.000,00	50.000,00	0
Arheološko istraživanje na gradskoj tržnici zona B2	2.150.000,00	50.000,00	0
Sanacija gata i obalnog zida u uvali Foša	2.150.000,00	1.500.000,00	694.815,31
Trg Gospe Loretske	5.000.000,00	50.000,00	0
Obala kralja Petra Krešimira IV	8.200.000,00	500.000,00	88.750,00
UKUPNO		4.650.000,00	783.565,31

*Objekti i uređaji komunalne infrastrukture temeljem čl. 59., st. 2.,3. i 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20)

NERAZVRSTANE CESTE SA JAVNOM RASVJETOM	Projekcije ukupnog troška projekta	Dio koji se financira temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu PLAN	REALIZIRANO
Rekonstrukcija ceste pored Centra Mocire	5.000.000,00	5.000,00	0
Rekonstrukcija križanja Ulice Jurja Križanića i Put Bokanjca	2.450.000,00	1.700.000,00	1.716.389,19
Rekonstrukcija Ulice Nikole Tesle 3. faza	6.100.000,00	100.000,00	0
Rekonstrukcija križanja Ulice braće Miroslava i Janka Perice, Šestanskog prolaza i Put Kotlara	3.100.000,00	500.000,00	753.913,75
Rekonstrukcija križanja Ulice Andrije Hebranka i Ulice bana Josipa Jelačića	1.125.000,00	625.000,00	644.606,91
Rekonstrukcija pristupne ceste u Petrčanima sa spojem na D306	5.000.000,00	5.000,00	0

Rekonstrukcija dijela ulice Krešimirova obala	10.000.000,00	500.000,00	0
Rekonstrukcija križanja ulice Matije Gupca i Ante Kovačića	4.900.000,00	5.000,00	0
Rekonstrukcija Ulica Admirala Jakova Šubića od Cezana	8.625.000,00	500.000,00	0
Rekonstrukcija ulice Stanka Vraza	6.000.000,00	50.000,00	0
Rekonstrukcija ulice Nikole Šopa	4.500.000,00	5.000,00	0
Rekonstrukcija križanja Put Biliga i Put Pudarice	2.500.000,00	5.000,00	0
Rekonstrukcija Ulice R. F. Mihanovića	8.000.000,00	5.000,00	0
Rekonstrukcija spojne prometnice Ulice Grge Novaka	200.000,00	5.000,00	0
Rekonstrukcija Ulice Zadarskih bratovština 1. i 2. faza	6.900.000,00	5.000,00	0
Rekonstrukcija Murvičke ulice	5.000.000,00	5.000,00	0
Rekonstrukcija Ulice Antuna Barca	2.000.000,00	5.000,00	0
Rekonstrukcija Dubrovačke ulice	1.000.000,00	5.000,00	23.750,00
Rekonstrukcija Ulice Andrije Kačića Miočića	4.000.000,00	5.000,00	0
Rekonstrukcija Ulice Deana Nikpalja	2.500.000,00	5.000,00	0
U K U P N O		4.040.000,00	3.138.659,85

GROBLJE	Projekcije ukupnog troška projekta	Dio koji se financira temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu PLAN	REALIZIRANO
Uređenje ispraćajnice na Gradskom groblju Grada Zadra	1.100.000,00	800.000,00	19.303,86
UKUPNO		800.000,00	19.303,86

REKAPITULACIJA 3.	Dio koji se financira temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu PLAN	REALIZIRANO
JAVNE POVRŠINE	4.650.000,00	783.565,31
NERAZVRSTANE CESTE SA JAVNOM RASVJETOM	4.040.000,00	3.138.659,85
GROBLJE	800.000,00	19.303,86
UKUPNO		3.941.529,02

REKAPITULACIJE

	REKAPITULACIJA PO VRSTI ZAHVATA U PROSTORU	Dio koji se financira temeljem odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu PLAN	REALIZIRANO
1.	Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja	17.050.000,00	13.248.268,36
2.	Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja	2.160.000,00	205.613,38
3.	Građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije	9.490.000,00	3.941.529,02
	UKUPNO	28.700.000,00	17.395.410,76

REKAPITULACIJA PO VRSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	Dio koji se financira temeljem odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu PLAN	REALIZIRANO
JAVNE POVRŠINE	6.450.000,00	989.178,69
NERAZVRSTANE CESTE SA JAVNOM RASVJETOM	13.400.000,00	7.066.752,36
IZGRADNJA GROBLJA	8.850.000,00	9.339.479,71
UKUPNO:	28.700.000,00	17.395.410,76