



REPUBLIKA HRVATSKA
Zadarska županija
Grad Zadar
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: 361-01/24-01/13
URBROJ: 2198-1-05-26-36
Zadar, 20. ožujka 2026. god.

GRADONAČELNIKU
-ovdje-

PREDMET: Prijedlog II izmjena Ugovora o javnoj nabavi radova Niveliranje terena i izgradnja grobnica na NGGGZ grobna cjelina G1, grobna polja: V, VI i VIII

PRAVNI TEMELJ: Članak 316. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.: 120/16), Članak: 9., 22. i 44. Ugovora o javnoj nabavi radova Niveliranje terena i izgradnja grobnica na NGGGZ grobna cjelina G1, grobna polja: V, VI i VIII a (KLASA: 361-01/24-01/13, URBROJ: 2198/01-2-24-27 od 27.11.2024.g i 6.12.2024.g) i Članak 36. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ br.: 9/09, 28, 10, 3/13, 9/14, 2/15 - pročišćeni tekst, 3/18, 7/18 - pročišćeni tekst, 15/19 i 2/20, 3/21 i 14/23 - pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST
ZA DONOŠENJE:** Gradonačelnik Grada Zadra

PREDLAGATELJ: UO za prostorno uređenje i graditeljstvo

IZVJESTITELJ: Pročelnik

MATERIJAL IZRADIO: UO za prostorno uređenje i graditeljstvo



PROČELNIK

Darko Kasap mag.ing.mech.univ.spec.arch.

Obrazloženje

Grad Zadar kao Naručitelj i TIM d.o.o. iz Nadina kao Izvođač sklopili su dana 27.11.2024.g i 6.12.2024.g. Ugovor o javnoj nabavi radova Niveliranje terena i izgradnja grobnica na NGGGZ grobna cjelina G1, grobna polja: V, VI i VIII, KLASA: 361-01/24-01/13, URBROJ: 2198/01-2-24-27 (u daljnjem tekstu Osnovni ugovor). Radovi su otpočeli 22.01.2025 i prema Ugovoru trebali su biti završeni u roku dvanaest mjeseci. U međuvremenu je dana 3.02.2026 sklopljena I izmjena ugovora, KLASA: 361-01/24-01/13, URBROJ: 2198/01-2-24-35 u kojoj je određen novi rok završetka radova i to 18.02.2026.

Tijekom izvođenja radova na gradilišnim koordinacijama utvrđeno je da je nastala potreba za izvođenjem dodatnih radova i to višeradnje i nepredviđeni radovi. Što su višeradnje i nepredviđeni radovi definirano je u Članku 6., točka 1. i 3. Osnovnog ugovora. Višeradnje se odnose na višak radova utvrđen građevinskom knjigom. Nepredviđeni radovi odnose se na radove koji se trebaju izvesti da bi se građevina mogla privesti namjeni, a potreba za istima pojavila se zbog unaprijed nepredvidivih okolnosti.

Dana 17.02.2026. Izvođač je dostavio elektronskom poštom Zahtjev za produljenje roka i zahtjev za VTR (napomena: vanstroškovnički radovi, odnosno dodatni radovi) oznake: G23/02-26, datirano 17.02.2026. (u privitku). Vrijednost dodatnih radova, prema spomenutom Zahtjevu bila bi 533,694,17 eura bez PDV-a, odnosno 667.117,71 eura s PDV-om. Novi rok završetka radova prema Zahtjevu Izvođača bio bi 01.07.2026., što Izvođač obrazlaže povećanjem obujma posla. Zahtjevu je priložen troškovnik i analize primijenjenih jediničnih cijena.

Odmah je od Voditelja projekta i Nadzornog inženjera zatraženo očitovanje o Zahtjevu Izvođača, što nam je dostavljeno elektronskom poštom 12.03.2026. i to: Očitovanje nadzornog inženjera oznake: ZD_NGGGZ-SD-12-2026., datirano 10.03.2026. (u privitku) i Očitovanje Voditelja projekta oznake INS_Crno-03/2026, datirano 12.03.2026. (u privitku).

Voditelj projekta i nadzorni inženjer suglasni su da se Zahtjev izvođača prihvati, s time što je kontrolom dostavljenog troškovnika vrijednost dodatnih radova ispravljena na iznos: 518.208,56 eura bez PDV-a, odnosno 647.760,70 eura s PDV-om što čini 21,36% vrijednosti Osnovnog ugovora.

Smatramo da je Zahtjev Izvođača opravdan te da se isti prihvati uzevši u obzir ispravku zatraženog iznosa kako je gore navedeno

Slijedom navedenog predlaže se prihvatiti zaključak i potpisati I izmjenu Ugovora sukladno predloženom tekstu.

Privitak:

- Zahtjev Izvođača za produljenje roka i zahtjev za VTR
- Očitovanje Nadzornog inženjera na zahtjev Izvođača
- Očitovanje Voditelja projekta na zahtjev Izvođača

Na temelju odredbi članka 316. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16 i 114/22), članka 9., 22. i 44. Ugovora o javnoj nabavi radova Niveliranje terena i izgradnja grobnica na NGGGZ, grobna cjelina G1, grobna polja: V, VI i VIII – ponovljeni postupak MN 060-12/24 (KLASA: 361-01/24-01/13, URBROJ: 2198/01-2-24-27) od 6. prosinca 2024. godine i članka 36. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 - pročišćeni tekst, 3/18, 7/18 - pročišćeni tekst, 15/19, 2/20, 3/21 i 14/23 - pročišćeni tekst), **Gradonačelnik Grada Zadra**, dana **31. ožujka 2026.** godine, **d o n o s i**

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se zaključivanje II. izmjene Ugovora o javnoj nabavi radova Niveliranje terena i izgradnja grobnica na NGGGZ grobna cjelina G1, grobna polja: V, VI i VIII - ponovljeni postupak MN 060-12/24, zaključenog između **Grada Zadra i društva TIM d.o.o. iz Nadina**, (KLASA: 361-01/24-01/13, URBROJ: 2198/01-2-24-27) radi ugovaranja **produženja roka završetka radova i dodatnih radova** u vrijednosti od **518.208,56 eura bez PDV-a**, odnosno **647.760,70 eura s uračunatim PDV-om**, prema tekstu II. izmjene Ugovora iz priritka ovog Zaključka.

2. Sredstva za podmirenje troškova iz točke 1. ovog Zaključka, teretit će **Proračun Grada Zadra za 2026. godine, razdjel 060, kapitalni projekt K1029-07 Izgradnja groblja, odjeljak 4214 Izgradnja groblja.**

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 361-01/24-01/13
URBROJ: 2198-1-02-26-37

Zadar, 31. ožujka 2026.

GRADONAČELNIK

Šime Erlić, v.r.