



REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA



GRAD ZADAR
Upravni odjel za prostorno uređenje
i graditeljstvo

KLASA: 351-01/25-01/25
URBROJ: 2198-1-05-26-41

Zadar, 27. ožujka 2026. godine

GRADONAČELNIKU GRADA ZADRA

PREDMET: Prijedlog Zaključka o odobravanju zaključivanja dodatka II. Ugovora o javnoj nabavi radova "Energetska obnova Osnovne škole Stanovi", KLASA: 351-01/25-01/25, URBROJ: 2198-1-02-25-28, od 23. listopada 2025. godine i dodatka Ugovora o javnoj nabavi radova "Energetska obnova Osnovne škole Stanovi", KLASA: 351-01/25-01/25, URBROJ: 2198-1-02-26-38, od 22. siječnja 2026. godine, evid. broj: MN 060-4/25

PRAVNI TEMELJ: Statut Grada Zadra, članak 36. (»Glasnik Grada Zadra«, broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15 - pročišćeni tekst, 3/18 i 7/18 – pročišćeni tekst, 15/19, 2/20, 3/21 i 14/23 – pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST
ZA DONOŠENJE:** Gradonačelnik Grada Zadra

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

IZVJESTITELJ: Darko Kasap, mag.ing.mech.univ.spec.arch., pročelnik

MATERIJAL IZRADILA: Ana Bajlo, dipl.ing.biotech., voditeljica Odsjeka za energetska učinkovitost

Obrazloženje

Grad Zadar sklopio je dana 23. listopada 2025. godine s tvrtkom DELTRON d.o.o. iz Splita Ugovor o javnoj nabavi radova "Energetska obnova Osnovne škole Stanovi", evid. broj: MN 060-4/25, KLASA: 351-01/25-01/25, URBROJ: 2198-1-02-25-28 i 22. siječnja 2026. godine dodatak Ugovora, KLASA: 351-01/25-01/25, URBROJ: 2198-1-02-26-38, u prilogu, temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti u predmetu: Energetska obnova Osnovne škole Stanovi, evid. broj: MN 060-4/25.

Budući da je tijekom izvođenja radova na energetskej obnovi Osnovne škole Stanovi došlo do potrebe izvođenja dodatnih radova koji nisu bili uključeni u prvotnu nabavu odnosno u ugovoreni troškovnik, a čije je izvođenje nužno za završetak radova, Izvođač radova (DELTRON d.o.o.) dostavio je zamolbu za odobrenjem dodatnih radova s troškovnikom za njihovo izvođenje kao i zamolbu za odobrenjem produženja ugovorenog roka izvedbe radova



zbog potrebe izvođenja dodatnih radova i nepovoljnih vremenskih prilika koje su onemogućavale izvođenje radova sukladno dinamičkom planu, u privitku.

Gore navedeni dodatni radovi uključuju građevinsko-obrtničke radove na sanaciji krova budući da je utvrđeno da je isti u lošem stanju te nije moguće na istom provesti ugovorene radove bez prethodne adekvatne sanacije.

Svi dodatni radovi su odobreni od strane stručnog nadzora čije se očitovanje nalazi u privitku.

Nadalje, Glavni nadzorni inženjer je sukladno članku 23. Ugovora o javnoj nabavi radova dostavio suglasnost da se Izvođaču odobri produženje ugovorenog roka izvedbe radova do 31. svibnja 2026. godine, u privitku.

Temeljem članka 316. Zakona o javnoj nabavi Javni naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave radi nabave dodatnih radova, usluga ili robe od prvotnog ugovaratelja koji su se pokazali potrebnim, a nisu bili uključeni u prvotnu nabavu, ako promjena ugovaratelja:

1. nije moguća zbog ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi za međuzamjenjivošću i interoperabilnošću s postojećom opremom, uslugama ili instalacijama koje su nabavljene u okviru prvotne nabave, i

2. prouzročila bi značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za javnog naručitelja.

Svako povećanje cijene ne smije biti veće od 30 % vrijednosti prvotnog ugovora.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 873.267,00 eura bez PDV-a odnosno 1.091.583,75 eura s PDV-om.

Cijena gore navedenih dodatnih radova iznosi 23.340,00 eura bez PDV-a odnosno 29.175,00 eura s PDV-om što iznosi manje od 30 % vrijednosti predmetnog Ugovora.

Slijedom gore navedenog, predlaže se odobravanje zaključivanja dodatka II. predmetnog Ugovora.

Predlaže se razmotriti i prihvatiti Zaključak u privitku.


PROČELNIK
Darko Kasap, mag.ing.mech.univ.spec.arch.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Zadra („*Glasnik Grada Zadra*“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 - *pročišćeni tekst*, 3/18, 7/18 - *pročišćeni tekst*, 15/19, 2/20, 3/21 i 14/23 - *pročišćeni tekst*),
Gradonačelnik Grada Zadra, dana **31. ožujka 2026.** godine, **d o n o s i**

Z A K L J U Č A K

1. Odobrava se zaključivanje Dodatka II. Ugovora o javnoj nabavi radova Energetska obnova Osnovne škole Stanovi, evid. broj: MN 060-4/25, sklopljenog 23. listopada 2025. godine, *KLASA*: 351-01/25-01/25, *URBROJ*: 2198-1-02-25-28, između **Grada Zadra i društva DELTRON d.o.o. iz Splita, radi ugovaranja produženja roka izvedbe radova i izvedbe dodatnih radova** u iznosu od **23.340,00 eura bez PDV-a**, odnosno **29.175,00 eura s PDV-om**, prema tekstu Dodatka II. Ugovora iz privitka ovog Zaključka.

2. Sredstva za podmirenje troškova dodatnih radova iz točke 1. ovog Zaključka, teretit će **Proračun Grada Zadra za 2026. godinu, razdjel 060, kapitalni projekt K1058-08 Projekt "Energetska obnova Osnovne škole Stanovi na adresi Ulica Rine Aras 3, Zadar", odjeljak 4511 Dodatna ulaganja na građev. objektima.**

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 351-01/25-01/25
URBROJ: 2198-1-02-26-42
Zadar, 31. ožujka 2026.

GRADONAČELNIK

Šime Erlić, v.r.